

N/REF : 22/05/2025 14H12 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C20047
V/Email reçu le Jeudi 22/05/2025 a 14H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 19 DULLIN - MME ISMAHAN JAMAC FAARAX 07 51 08 62 37
LOCAL ACTIVITÉ N° 019907, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : REFIXATION MURALE DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE DE LA COLONNE DE LAVABO
Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LAVABO
CONSTAT : LAVABO HS ET MUR HS, IMPOSSIBLE DE REPOSER LE LAVABO EN L'ÉTAT
LE MUR EST TRES ABIMÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT LAVABO ET ROBINETTERIE
REBOUCHAGE TROUS AU NIVEAU DU MUR AU PLATRE
FOURNITURE ET POSE DE 3 CARREAUX FAIENCE EN 20/20
FOURNITURE ET POSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO
RÉALISATION JOINT SILICONE
FOURNITURE ET POSE SIPHON LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 06/06/25 a 16H12 M. C YAUCAT-GUENDI

AT LCOMPTER Email envoyé le 06/06/25 a 16H11 M. C YAUCAT-GUENDI

MG LGESTION Email envoyé le 23/05/25 a 09H17 M. C YAUCAT-GUENDI

PRÉVOIR RÉFECTION DU MUR
PRÉVOIR REMPLACEMENT LAVABO AVEC COLONNE
PRÉVOIR POSE BONDE A GRILLES
PRÉVOIR POSE DE RANGS DE FAIENCE AU DESSUS DU LAVABO
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/05	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	125,00	125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	2	180,00	180,00
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	2	165,00	165,00
2,00	PBL024-FP.Raccord plâtre	2	30,00	60,00
TOTAL H.T.				600,00
T.V.A. a 10,00%				60,00
TOTAL T.T.C.En EURO				660,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.