

N/REF : 12/05/2025 11H48 C:000053 I:02442
V/REF : AC/C19106
V/Email reçu le Lundi 12/05/2025 a 11H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. POT
IMMEUBLE : LE PORTAIL - POT
7, RUE DES LILAS
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 7 LILAS - R LEJUEZ 07 50 12 82 38
LOGEMENT N° 020431, PORTE N°06, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 1

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS ÉVIER CUISINE ET LAVABO SDB

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
--
INTERVENTION DU 14/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
--
INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR RACCORDEMENT DE L'ÉVIER
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REFECTION DE L'ÉVACUATION DE L'ÉVIER ET
REMPLACEMENT SIPHON DE LAVABO CAR ENDOMMAGÉ
CONTRÔLE DE LA DOUCHE
CONSTAT : DOUCHE NON BOUCHÉE
CONTRÔLE - BON ECOULEMENT
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 20/05
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
--
INTERVENTION DU 05/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉFECTION COMPLETE DE L'ÉVACUATION PVC DE LA CUISINE
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON ÉVIER
FOURNITURE ET POSE D'UNE VIDANGE MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON LAVABO
CONSTAT: ÉVACUATIONS BOUCHÉES
DÉBOUCHAGES CANALISATIONS ÉVIER ET LAVABO
CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/06/25 a 17H17 vbriens@aiguillon.com
2205: MSG REP
--
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/05/25 A 14H28 M. V BRIENS
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/06/25 A 17:17 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 13/05	1	20,00		20,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 14/05	4	20,00		20,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	6	100,00		100,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 20/05	7	20,00		20,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	8	60,00		60,00
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	8	90,00		90,00

TOTAL H.T.	310,00
T.V.A. a 10,00%	31,00
TOTAL T.T.C.En EURO	341,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.