

N/REF : 4/04/2025 10H51 C:000053 I:00212
V/REF : AC/C16545
V/Email reçu le Vendredi 04/04/2025 a 10H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 48 ALBERT 1ER - MME SOIFIA : 07 69 81 14 07
LOGEMENT N° 005983, PORTE N°5983, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LAVABO ARRACHÉ DU MUR
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LAVABO
CONSTAT : LAVABO ARRACHÉ DU MUR ET QUI A ARRACHÉ LES BRIQUES,
IMPOSSIBILITÉ DE LE REMETTRE EN PLACE CAR LES FIXATIONS ÉTAIENT
SCELLÉES. LE PREMIER RANG DE FAIENCE A ÉGALEMENT ÉTÉ ARRACHÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMISE EN PLACE DU LAVABO
CONSTAT : LAVABO COLLÉ AU MUR FAIENCE BLEU / RISQUE D'ARRACHER FAIENCE
SI CHANGEMENT LAVABO
RÉPARATION FUITE SUR SIPHON
REFECTION JOINT SILICONE FINITION CAR PLUSIEURS TROUS RISQUE DE FUITE
REMARQUE : FAIENCE DE CE COLORI N'EST PLUS COMMERCIALISER PAS DE
GARANTIE DE REPRISE
PREVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VEHCIULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN TALIER DE BAIGNOIRE 150

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 a 16H30 Mme A. CATALDI
AT LCOMPTER Email envoyé le 03/06/25 a 09H42 Mme A. CATALDI
2005: MSG REP
--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/25 A 10H37 MME A. CATALDI
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/04/25 A 10H27 MME A. CATALDI

PRÉVOIR REMISE EN ÉTAT DU MUR AVEC BRIQUE ET ENDUIT
PRÉVOIR REMPLACEMENT LAVABO PAR UN LAVABO AVEC COLONNE
PRÉVOIR RÉFECTION DU PREMIER RANG DE FAIENCE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

SUITE A DONNER : OUI. LE 08/04/2025 A 15:23
Suite a donner : OUI. Le 26/05/2025 a 14:34

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/04	1	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/05	2	50,00		50,00
1,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	2	30,00		30,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	3	110,00		110,00

TOTAL H.T.	260,00
T.V.A. a 10,00%	26,00
TOTAL T.T.C.En EURO	286,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.