

N/REF : 2/06/2025 11H06 C:000053 I:00907
V/REF : AC/C21285
V/Appel du Lundi 02/06/2025 a 11H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CHN

IMMEUBLE : LES CHENES - CHN
4-8, RUE DES CHENES
48-54, RUE 6 FRERES RUELLAN
35400 ST MALO

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo

LOCALISATION : ALLEE 50 RUELLAN - MME JAGOT MR PAUVERT 06 15 79 19 13
LGT 3626

MOTIF : SUITE PASSAGE EN APPARENT - NOUVELLE FUITE

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUITE SUR TÉ RÉSEAU EAU CHAUDE SOUS LA BAIGNOIRE
COUPURE D'EAU
MODIFICATION ALIMENTATION DE SOUS L'ÉVIER A SOUS LA BAIGNOIRE EN
TRAVERSANT LE MUR
DÉCOUPE DE L'ÉVACUATION EVIER ET RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ALIMENTATION
REMISE EN PLACE DU PVC D'ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 10/06/25 a 16H19 Mme J DIAZ

MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 a 09H38 Mme J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	4	90,00	90,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	4	55,00	110,00
TOTAL H.T.				200,00
T.V.A. a 10,00%				20,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>220,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.