

N/REF : 26/02/2025 9H53 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C13643
V/Email reçu le Mercredi 26/02/2025 à 9H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MME SAIBOU RACHIDATOU 06 41 11 31 60
LOGEMENT N° 010302, PORTE N°0302, 2° ÉTAGE
MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : Mme C LEFALHER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
--
INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.
DÉPOSE ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉVOIR REMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE ET RÉFECTION D'UN RANG DE FAIENCE
10X10 (ENVIRON 20 CARREAUX) EN PARTIE HAUTE QUI SE DÉCOLLE
PRÉVOIR RÉFECTION PEINTURE
--
INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
AVIS DE PASSAGE LAISSÉ
--

INTERVENTION DU 02/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT: AUCUNE FUITE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE OU DES ALIMENTATIONS
SUITE A NOTRE PRÉCÉDENT CONSTAT, L'ÉTAT DE LA FAIENCE S'EST DÉGRADÉ,
CELLE CI EST DÉCOLLÉ SUR PLUSIEURS PARTIES,
PRÉVOIR RÉFECTION DE LA FAIENCE SUR ENVIRON 9M2 AVEC RÉHAUSSE FAIENCE
CONTRÔLE DU WC
CONSTAT: WC HS A REMPLACER
TABLIER BAIGNOIRE NON REPOSÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 06/06/25 a 16H03 adariy@aiguillon.com

0606: SUITE INTERVENTION DU 02/06, PRÉVOIR RÉFECTION DE LA FAIENCE DE LA
SALLE DE BAIN, AINSI QUE LE REMPLACEMENT DU WC, DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

--

2804: CT AVEC LA LOCATAIRE IMPOSSIBILITÉ DE PLANIFIER INTERVENTION
(LOCATAIRE HOSPITALISÉE)

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/03/25 A 16H01 ADARIY@AIGUILLON.COM

1203: SUITE INTERVENTION DU 07/03, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER
BAIGNOIRE ET LA RÉFECTION D'UNE VINGTAIN DE CARREAUX FAIENCE 10X10,
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/03/25 A 15:58 MME AS DARIY
SUITE A DONNER : OUI. LE 02/06/2025 A 15:02

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/06/25 A 16:02 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
1,00	DEP002-Absence Locataire le 07/03	3	20,00	20,00
TOTAL H.T.				380,00
T.V.A. a 10,00%				38,00
TOTAL T.T.C.En EURO				418,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.