

N/REF : 5/06/2025 17H50 C:000053 I:02463
V/REF : AC/C20942
V/Email reçu le Jeudi 05/06/2025 à 17H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HMO

IMMEUBLE : H. MOULIN -HMO
1-2, RUE PIERRE ROUSSARD
1-2, RUE ARMEL GATEL
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 ROUSSARD - LOGEMENT SUR PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 015843, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES
CRÉATION PANNEAU DE FAIENCE AU DESSUS DE L'EVIER (PAS DE FAIENCE
EXISTANTE)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE ANCIEN MEUBLE SOUS ÉVIER
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 06/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MEUBLE SOUS EVIER
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10, 11 ET 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEL EVIER
DEPOSE SIPHON EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
DEPOSE DU PAPIER PEINT
CREATION D'UN PANNEAU DE FAIENCE AU DESSUS DE L'ÉVIER
POSE INTERRUPTEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE 2 CUVES.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 12H55 vbriens@aiguillon.com
AT LCOMPTER Email envoyé le 06/06/25 a 09H42 M. V BRIENS
Suite a donner : OUI. Le 10/06/2025 a 22:28
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 12:55 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL293-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	382,50	382,50
1,00	PBL288-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	345,00	345,00
5,00	PBL169-FP.Faience blanche 15*15/m2	3	140,00	700,00
TOTAL H.T.				1427,50
T.V.A. a 10,00%				142,75
TOTAL T.T.C.En EURO				1570,25

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.