

N/REF : 26/05/2025 15H21 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C20273
V/Email reçu le Lundi 26/05/2025 a 15H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 25 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MME BERZIGAN 06 67 23 52 66 (FILLE DE LA LOCATAIRE)
LOGEMENT N° 007099, PORTE N°7099, 9° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS WC
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
SUITE ÉCHANGE AVEC LA FILLE DE LA LOCATAIRE : LOCATAIRE HOSPITALISÉE
REMARQUE : LA FILLE DE LA LOCATAIRE REVIENT VERS NOUS UNE FOIS QUE
SA MAMAN SERA SORTIE D'HOSPITALISATION (ÉTAGE 10)
CONTRÔLE LOGEMENT 7103
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DU MURS ET DE L'ÉTAGE SUPÉRIEUR
(7099)
PRÉVOIR PASSAGE APPARTEMENT 7103
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 04/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 7103
CONSTAT : FUITE SUR WC, JOINT DÉJÀ RÉPARÉ AU SILICONE MAIS LA PIPE WC
EST A REMPLACER AVEC MODIFICATION ÉVACUATION POUR SE RACCORDER
DIRECTEMENT A LA COLONNE
REMARQUE : SUITE AU REMPLACEMENT DE LA PIPE, SI L'ÉTANCHÉITÉ N'EST PAS
OPTIMALE, C'EST LE WC COMPLET QUI SERA A REMPLACER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT PIPE WC AVEC MODIFICATION
POUR RACCORDEMENT COLONNE

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

FOURNITURE ET POSE REMPLACEMENT PIPE WC
PRÉCONISATION : VÉRIFICATION LOGEMENT DU DESSOUS SI LA FUITE EST BIEN
RÉSORBÉE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT EN DESSOUS DU LOGEMENT 7099
CONSTAT : PLUS AUCUNE FUITE EN COURS, ASSECHEMENT DES MURS EN COURS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 a 15H48 M. R. STEPHANT
MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 a 15H48 Mme A. CATALDI
AT LGESTION Email envoyé le 12/06/25 a 15H58 M. R STEPHANT
1206 : BONJOUR, MERCI DE NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU
DESSOUS. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 a 10H20 M. R. STEPHANT
AT LCOMPTER Email envoyé le 27/05/25 a 09H55 M. R. STEPHANT
AT LCOMPTER Email envoyé le 27/05/25 a 08H49 M. R. STEPHANT
Suite a donner : OUI. Le 04/06/2025 a 16:37

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	3	170,00	170,00
1,00	PBL076-Rempl.coude d'évacuation (pipe)WC	4	102,00	102,00
TOTAL H.T.				272,00
T.V.A. a 10,00%				27,20
TOTAL T.T.C.En EURO				299,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.