

N/REF : 2/06/2025 16H27 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C20660
V/Email reçu le Lundi 02/06/2025 à 16H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 9-11 - PARTIES COMMUNES

LOGEMENT 24 M. MARTIN TEL PORTABLE : 06 46 81 61 41

MOTIF : LOCATAIRE NOUS SIGNALE QU'IL Y A UNE FUITE D'EAU DEPUIS 2 JOURS DANS
LE COULOIR DU 2EME ÉTAGE DU 9 EMILE BERNARD
FUITE SUR ALIMENTATION EAU COMPTEUR TOURNE EN CONTINU

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT : DE L'EAU COULE AU NIVEAU DU LUMINAIRE

COUPURE RESEAU EFS

TEST AU NIVEAU DU COMPTEUR

REMISE EN EAU

CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE SANS TIRAGE D'EAU

CONTROLE AU NIVEAU DES WC ET SOUS BAIGNOIRE

CONSTAT : RIEN A SIGNALER

REMARQUE : ALIMENTATION SALLE DE BAIN ET WC PASSE DANS GAINÉ TECHNIQUE
DE LA CUISINE DERRIERE LA CHAUDIERE DU RDC AU WC DE L'ÉTAGE

TEST AVEC MANOMETRE POUR VÉRIFICATION PERTE DE PRESSION

CONTROLE DU RÉSEAU SOUS EVIER IMPOSSIBLE AU RDC MAIS LA FUITE NE
SEMBLE PAS ÊTRE SUR L'ALIMENTATION DU COMPTEUR DU RDC MAIS PLUTÔT SUR
L'ÉTAGE.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : PLUS DE FUITE EN COURS AU NIVEAU DU PLAFONNIER DU COULOIR
DEVANT L'APPARTEMENT 24

CONTRÔLE DES RÉSEAUX EF ET ECS AFIN D'IDENTIFIER LE RÉSEAU FUYARD
TEST AU MANOMETRE
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION SUR L'ENSEMBLE DES RÉSEAUX
DÉPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/06/25 a 15H25 Mme AS DARIY

04/06 MSG LAISSÉ

CL LGESTION Email envoyé le 04/06/25 a 10H06 adariy@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 03/06, PREVOIR OUVERTURE DU MUR EN BAS A DROITE DES WC POUR INSTALLATION TRAPPE POUR VÉRIFICATION GAINÉ TECHNIQUES. UN PASSAGE EN APPARENT OU CHEMISAGE PER DU RÉSEAU EFS DEPUIS LA CHAUDIERE JUSQU'A LA GAINÉ TECHNIQUE DES WC DE L'ETAGE. LE MITIGEUR DE L'EVIER EST A REMPLACER ET UNE REPRISE SUR LA NOURRICE CHAUFFAGE SERA EGALLEMENT A EFFECTUER CAR LEGERE FUITE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

02/06 : MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/06/25 A 10:05 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00	400,00

TOTAL H.T.	400,00
T.V.A. a 10,00%	40,00
TOTAL T.T.C.En EURO	440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.