

N/REF : 1/04/2025 15H47 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C15427
V/Appel du Mardi 01/04/2025 a 15H47

SELON DEVIS N°

V/REF.IMM. BSQ

IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 3 GERMAIN - PASS CHANTIER
GAINES TECHNIQUES RDC
APT B03 MR CALUWE 07 82 06 29 36 / 06 59 71 93 79

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5030183 du 31/03/2025 d un montant de
2406.62 € TTC + ROBINET FLOTTEUR + RFE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU LOGEMENT DE MR CALUWE

CONSTAT : FUITE DANS LES PARTIES COMMUNES AU NIVEAU DE LA
GAINE TECHNIQUE ET SOUS LA BAIGNOIRE DE MR CALUWE APPT 03

REMARQUE : MR CALUWE FERME LA VANNE DEPUIS PLUSIEURS JOURS ET CONSTATE
QUE ÇA NE FUIT PLUS LORSQUE CELLE-CI EST FERMÉE

TEST AU MANOMETRE SUR RÉSEAU EAU FROIDE

CONSTAT : PERTE DE PRESSION IMMÉDIATE FUITE, SUR RÉSEAU EAU FROIDE

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 1/04 ET 02/04

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10 ET 11/04

PRENDRE RDV POUR LES ACCES.

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

COUPURE D'EAU.

PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.

POSE COLLIERS DE FIXATION.

FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTICOUCHE EFS DE LA GAINES
TECHNIQUE A L'ENSEMBLE DES ELEMENTS SANITAIRES

REMISE EN EAU.

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

CONDAMNATION RÉSEAU EFS
REPLACEMENT ROBINET FLOTTEUR
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	100,00	100,00
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2187,84	2187,84
1,00	PBL035-Robinet Flotteur	50,00	50,00
TOTAL H.T.			2337,84
T.V.A. a 10,00%			233,78
TOTAL T.T.C.En EURO			2571,62

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

