

N/REF : 15/05/2025 17H03 C:000053 I:00269
V/REF : AC/C19484
V/Email reçu le Jeudi 15/05/2025 a 17H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 STOCKHOLM - MME DESILLES 02 99 51 96 43
LOGEMENT N° 007684, PORTE N°102, 10° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE EVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTES
REPOSE DE L'EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/06/25 a 14H13 Mme A. CATALDI
0306: MSG REP SUR TÉL DU FILS
--
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 14H49 MME A. CATALDI

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/05/25 A 17H37 MME CATALDI

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/05/25 A 13H15 M. R BARDOUL

16/05 BONJOUR, LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE NE RÉPOND PAS ET NE PERMET PAS DE LAISSER DE MESSAGE SUR LE RÉPONDEUR, AURIEZ-VOUS UN AUTRE CONTACT A NOUS DONNER COMMUNIQUER SVP ?

16/05 APPEL SANS POUVOIR LAISSER DE MESSAGE
SUITE A DONNER : OUI. LE 22/05/2025 A 11:11

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts	120mm	2	255,00	255,00
TOTAL H.T.					255,00
T.V.A. a 10,00%					25,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>280,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

