

N/REF : 19/05/2025 16H59 C:000053 I:02496
V/REF : AC/C19746
V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 16H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EXT
IMMEUBLE : EXETER - EXT
2 A 18, RUE D'EXETER
.
35700 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 18 EXETER - MR KIAWAKANA NEKAKA KIKI 07 81 34 72 15
LOGEMENT N° 002028, PORTE N°11, 1° ÉTAGE

MOTIF : MOISSURE DANS LE LOGEMENT DANS LA CHAMBRE MITOYENNE A LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT
CONSTAT : MOISSURES SUR MUR DE LA CHAMBRE MITOYENNE SALLE DE BAIN
DEPOSE DE LA PLINTHE DU BAC A DOUCHE
TEST AVEC POMMEAU DE DOUCHE
CONSTAT : GOUTTES A GOUTTES EN DESSOUS DU BAC A DOUCHE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA RÉFECTION DES JOINTS DE FAIENCE ET DES JOINTS
SILICONES, PRÉVOIR ÉGALEMENT RÉFECTION DU JOINT EN DESSOUS DE LA PAROI
DE DOUCHE FIXE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PLACO TROP MOUILLÉ, LES CARREAUX SE DÉCROCHE DU MUR
VU AVEC GESTIONNAIRE POUR FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX KOMACEL
FOURNITURE ET POSE DE BAGUETTE D'ANGLE
POSE JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/06/25 a 16H20 adariy@aiguillon.com

23/05: MSG REP
--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/05/25 A 11H02 MME AS DARIY

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/06/25 A 16:19 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
8,00	MOE001-H(s) Plombier + Fournit. Komacel	1	50,00		400,00
TOTAL H.T.					500,00
T.V.A. a 10,00%					50,00
TOTAL T.T.C.En EURO					550,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.