

N/REF : 6/05/2025 14H45 C:000053 I:00973
V/REF : AC/C18856
V/Email reçu le Mardi 06/05/2025 a 14H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 30 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 15 NOE - LOGEMENT SUR PASS => 13/05/25
LOGEMENT N° 008757, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - PERCER LA BAIGNOIRE ET PREVOIR UN ACCES AFIN QUE L'AUTRE PRESTATAIRE
PUISSE INSTALLER LA ROBINETTERIE
- FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : LA BAIGNOIRE EST A REMPLACER AINSI QUE LE TABLIER. LE VIDAGE
EST ÉGALEMENT A REMPLACER, LA BARRE DE DOUCHE ET UNE REPRISE DES JOINTS
BAIGNOIRE ET LAVABO EST NÉCESSAIRE
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DE LA BAIGNOIRE
DÉPOSE ROBINETTERIE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE 140
FOURNITURE ET POSE SYSTEME VIDAGE
FOURNITURE ET POSE TABLIER BAIGNOIRE AVEC RETOUR
FOURNITURE ET POSE BARRE DE DOUCHE
RÉALISATION JOINT SILICONE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REPLACEMENT MEUBLE ÉVIER NON RÉALISÉ CAR PRÉCONISATION DE REMPLACER

ÉGALEMENT L'ÉVIER ET LE SYSTEME DE VIDAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOS MEUBLE SOUS EVIER
DEPOSE EVIER
REPOSE DES NOUVEAUX ÉLÉMENTS NON REALISABLE.
REMARQUE : PREVOIR REPRISE DU MUR, LINO ET REPRISE FAIENCE AVANT DE
POUVOIR EFFECTUER LA REPOSE DES ÉLÉMENTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 19/06/25 a 14H26 EROCHE@AIGUILLON.COM

1906: MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ DES SUITES CONCERNANT CETTE DEMANDE
(DEVIS ADRESSÉ LE 28/05 POUR LA FAIENCE ET LE PLACO), DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT

--

MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/06/25 A 13H14 M. E ROCHE

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 26/05, PREVOIR REPRISE DU MUR, DU SOL ET
DE LA FAIENCE AVANT DE POUVOIR REPOSER LES ÉLÉMENTS DANS LE LOGEMENT.
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART POUR PROGRAMMER INTERVENTION.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 15H21 EROCHE@AIGUILLON.COM

2205: SUITE INTERVENTION DU 21/05, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE L'ÉVIER ET DU
SYSTEME DE VIDAGE EN PLUS DU MEUBLE ÉVIER, DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

MERCI DE NOUS INDIQUER JUSQU'A QUAND LE LOGEMENT EST SUR PASS

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/05/25 A 10H43 M. E ROCHE

PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE (140 OU UNE BAIGNOIRE PLUS GRANDE) AVEC
ROBINETTERIE

PRÉVOIR REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE AVEC RETOUR

PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE ET BARRE DE DOUCHE

PRÉVOIR RÉFECTION DES JOINTS BAIGNOIRE ET LAVABO

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/25 A 15:19 M. E ROCHE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/06/25 A 14:25 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL047-FP.Tablier baign.bois façade/ret	3	160,00		160,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	3	360,00		360,00
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	3	95,00		95,00
TOTAL H.T.					615,00
T.V.A. a 10,00%					61,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>676,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.