

N/REF : 18/06/2025 9H24 C:000053 I:00098
V/REF : AC/C21825
V/Email reçu le Mercredi 18/06/2025 à 9H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 03 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 5 SELLIER - MME BRAULT MALICKA 07 49 24 42 95 (LOG SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 019744, PORTE N°9744, 1° ÉTAGE, TYPE 2
—
LGT 2E ETG 9747 MME EL HADDAD : 07 53 16 09 07
LGT 3E ETG MR MME CHOUET : 06 61 17 49 90 / 07 53 30 28 46
MOTIF : FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE PLAFOND CUISINE
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 30/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONTROLE LOGEMENT 9744
CONSTAT : TRACES AU PLAFOND DE LA CUISINE MAIS PLUS DE GOUTTE A GOUTTE
DEPUIS 1 MOIS. PLAFOND SEC.
CONTROLE LOGEMENT 9747
CONTROLE DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE ET LE COMPTEUR EN TOURNE PAS
CONTROLE RÉSEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE, PAS DE
FUIITE AU NIVEAU DES NOURISSES
CONTROLE DES EVACUATIONS
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATÉE
CONCLUSION : AUCUNE FUIITE EN COURS, SUSPICION DE RÉSEAU QUI AURAIT PU
ETRE SATURÉ ET QUI AURAIT DÉBORDÉ

REMARQUE : PRÉCONISATION FAITE AUPRES DE LA LOCATAIRE DE NOUS CONTACTER
SI LES INFILTRATIONS REPENNENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL en CC le 01/07/25 a 12H22 rstephant@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 01/07/25 a 12H22 M. C YAUCAT-GUENDI
MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 a 10H32 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Absence Locataire le 24/06	1	20,00		20,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				120,00
	T.V.A. a 10,00%				12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

