

N/REF : 26/06/2025 10H49 C:000053 I:02570
V/REF : AC/C22496
V/Email reçu le Jeudi 26/06/2025 a 10H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEL
IMMEUBLE : BEAULIEU -BEL
22 A 28, RUE DE BEAULIEU
.
35400 ST MALO

Rennes, le 09 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 22 BEAULIEU - PASS CHANTIER JUSQU'AU 30/06
LOGEMENT N° 006525, PORTE N°6525, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - REFAIRE JOINTS DE FAIENCE DE LA DOUCHE
- METTRE TABLIER SOUS LE RECEVEUR POUR CACHER LES PARPAINGS

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 03/07

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE D'UNE POSE OSB
FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/07/25 a 14H37 Mme J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	2	30,00	120,00
1,00	PBL170-Réal.Paillasse baign.yc faïence	2	320,00	320,00
TOTAL H.T.				440,00
T.V.A. a 10,00%				44,00
TOTAL T.T.C.En EURO				484,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.