

N/REF : 23/05/2025 17H29 C:000053 I:00283
V/REF : AC/C20199
V/Email reçu le Vendredi 23/05/2025 à 17H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
N° 38A/38B/38C
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 09 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 38A BLOSNE - MR ABDALLAH 06 95 60 27 73
LOGEMENT N° 001835, PORTE N°1835, 3° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : - REMPLACEMENT LAVE-MAIN + ROBINETTERIE DANS LES WC
- REMPLACEMENT FAIENCE BLANCHE 20*20 AU DESSUS DU LAVE-MAIN

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER
INTERVENTION PROGRAMMÉE POUR LE 05/06

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE LAVE MAIN
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE ROBINETTERIE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON
REPRISE FAÏENCE AU DESSUS DU LAVE MAIN
MODIFICATION RACCORD EN 3/8 SUR CUIVRE POUR REPRISE FLEXIBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR JOINT DE PIERRE ET ACRYLIQUE

INTERVENTION DU 04/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPRISE JOINT DE PIERRE
REPRISE JOINT ACRYLIQUE RECEVEUR DE DOUCHE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/07/25 a 17H13 M. C YAUCAT-GUENDI
LE LCOMPTER Email envoyé le 28/05/25 a 14H07 M. R. STEPHANT
Suite a donner : OUI. Le 13/06/2025 a 11:42

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	2	140,00	140,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	125,00	125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	2	180,00	180,00
3,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	3	30,00	90,00
TOTAL H.T.				535,00
T.V.A. a 10,00%				53,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>588,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

