

N/REF : 28/09/2026 12H31 C:011497 I:15843
V/REF : 891046
V/Email reçu le Lundi 28/09/2026 à 12H31

ESPACIL HABITAT SA d'HLM
Agence Rennes Sud(QPV)
207 RUE DE VERN
SIREN : 302494398
35200 RENNES

V/REF.IMM. 0304

IMMEUBLE : LA BRIERE -0304
5 A 9, VILLA DE MORAVIE
1 A 7, SQUARE DE SLOVAQUIE
35200 RENNES

Rennes, le 07 Octobre 2026

Référence Marché: 26-047

LOCALISATION : 6 VILLA DE MORAVIE - PASS TRAVAUX JUSQ4AU 01/10
APT 0301

MOTIF : INTERVENIR DANS LA SALLE DE BAIN POUR LA CRÉATION D'UNE ARRIVÉE D'EAU ET
D'UNE ÉVACUATION POUR
PRÉVOIR L'INSTALLATION D'UNE MACHINE A LAVER

Donneur d'ordre : MME L CHAVENEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/09
RÉCUPÉRATION DES ACCES EN AGENCE ESPACIL
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FERMETURE VANNE COMPTEUR DANS LES CAVES
DÉCOUPE CUIVRE EF SOUS LE LAVABO
SERTISSAGE RACCORD CUIVRE
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER
REMISE EN PLACE DU CUIVRE ET DU FLEXIBLE
FAÇONNAGE ÉVACUATION MACHINE A LAVER
RACCORDEMENT SOUS LA BAIGNOIRE SUR ÉVACUATION D40 (CAR IMPOSSIBLE AU
NIVEAU DU LAVABO QUI EST EN DIAMETRE D32)
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/26 à 15H07 MME L CHAVENEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,50	21-Heure(s) Main d'Oeuvre hors BPU	1	102,60	359,10
1,00	20-Déplacement Plombier	1	194,94	194,94
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Robinet(s) Machine à laver	1	7,01	7,01
1,00	Siphon(s) Pvc Machine à laver	1	9,33	9,33
1,50	Metre(s) de PVC dn 40	Prol 1	2,64	3,96
TOTAL H.T.				574,34
T.V.A. a 10,00%				57,43
TOTAL T.T.C.En EURO				631,77

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.