

N/REF : 1/07/2025 16H02 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C22889
V/Email reçu le Mardi 01/07/2025 a 16H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 10 QUIBERON - MME RIMASSON 02 99 38 12 56 / 06 31 49 29 16
02 99 34 04 66
LOGEMENT N° 010293, PORTE N°0293, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT BALLON 150L
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE POUR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 200L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ ET D'UN SIPHON
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/07/25 a 12H04 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1	Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	610,00	610,00
TOTAL H.T.					610,00
T.V.A. a 10,00%					61,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>671,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.