

N/REF : 23/06/2025 9H15 C:000053 I:02673
V/REF : AC/C22161
V/Email reçu le Lundi 23/06/2025 a 9H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TDLI
IMMEUBLE : TER. L'ILL - TDLI
2, ALLEE FRANCOIS BERNIER
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 24 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 BERNIER - MR DOBE 06 24 05 49 53
LOCAL MENAGE
MOTIF : FUITE SUR LE BALLON D'EAU CHAUDE DANS LE LOCAL MENAGE
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CLIENT ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS : LOCAL INACCESSIBLE
APPEL ET MESSAGE VOCAL LAISSÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

--
INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON HS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 15
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 21/07/25 a 16H21 Mme A. CASAERT

2606: MSG REP

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/06/25 A 11H39 MME A. CASAERT

Suite a donner : OUI. Le 10/07/2025 a 08:21

Suite a donner : OUI. Le 10/07/2025 a 11:00

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP002-Dépl.Absence préposé le 26/06	1	20,00		20,00
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	4	450,00		450,00
	TOTAL H.T.				470,00
	T.V.A. a 20,00%				94,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				564,00

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

