

N/REF : 16/06/2025 16H43 C:000053 I:02578
V/REF : AC/C21694
V/Email reçu le Lundi 16/06/2025 a 16H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le 24 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo
LOCALISATION : ALLEE 84 HULOTAIS - PARTIE COMMUNE - COMPTEUR GÉNÉRAL
RÉGIE MALOINE 02 99 20 35 00
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 18
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
FUITE PROVENANT ENTRE L'IMMEUBLE ET L'ARRIVÉE D'EAU GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UNE INTERVENTION AVEC LA RME POUR RECHERCHE DE
FUITE ENTÉRÉE

INTERVENTION DU 04/07 (2 TECHNICIEN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
RME NON PRÉSENTE SUR PLACE CAR FUITE SUR DOMAINE PRIVATIF.
LOCALISATION COMPTEUR EFS IMMEUBLE.
CONSTAT FUITE SUR SECTION RÉSEAU ENTÉRÉ ENTRE LE COMPTEUR ET IMMEUBLE.
CONSTAT 30M DE DISTANCE ENTRE COMPTEUR ET IMMEUBLE
CONSTAT PASSAGE SOUS PARKING ET ESPACE VERT.
PRÉCONISATION REMPLACEMENT SECTION RÉSEAU EFS ENTRE LE COMPTEUR ET LE
PIED DE COLONNE EN GAINÉ TECHNIQUE IMMEUBLE.

OBSERVATIONS : TC LCOMPTER Email envoyé le 23/07/25 a 11H29 Mme J DIAZ

NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS ANNONCÉ QUE NOUS NE SOMME PAS EN MESURE DE
VOUS PROPOSER DES TRAVAUX POUR CETTE RÉPARATION.
NOUS VOUS INVITONS A VOUS RAPPROCHÉ D'UNE SOCIÉTÉ DE TP.

AT LGESTION Email envoyé le 20/06/25 a 10H58 Mme J DIAZ

Suite a donner : OUI. Le 04/07/2025 a 10:34

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL015-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPC	1	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			400,00
	T.V.A. a 10,00%			40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.