

N/REF : 10/02/2025 17H12 C:000053 I:02605
V/REF : AC/C12382
V/Email reçu le Lundi 10/02/2025 a 17H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CTH
IMMEUBLE : CH THOUAR - CTH
LOTISSEMENT MONTUAL
.
35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le 24 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 14 MONTUAL - M LOUVET 06 27 71 36 56
LGT 010212 - PORTE 14 - RDC
MOTIF : VERIF BECS QUI PROVOQUE DES DISJONCTIONS

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : DÉFAUT D'ISOLEMENT ELECTRIQUE DU BALLON
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE CELUI-CI
REMARQUE : EMPLACEMENT DU BALLON DIFFICILEMENT ACCESSIBLE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN MENUISIER AFIN DE DÉPOSER LE
MUR POUR REMPLACER LE BALLON D'EAU CHAUDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER LA POSE DU BALLON D'EAU CHAUDE CAR LE MENUISIER
N'EST PAS INTERVENU AFIN DE DÉPOSER LA CLOISON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--
INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON THERMODYNAMIQUE
DEPOSE BALLON THERMODYNAMIQUE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON THERMODYNAMIQUE
RACCORDEMENT HYDROLIQUE ET ELECTRIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON

REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : REMISE EN ROUTE DU BALLON NON EFFECTUÉE CAR IL FAUT ATTENDRE
QUE LE GAZ FRÉON SE REPOSE
INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 11/07
--
INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN ROUTE DU BALLON THERMODYNAMIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 11/07/25 a 16H52 EROCHE@AIGUILLON.COM

1606: MSG REP POUR PROGRAMMER
0306: MSG REP A M. LOUVET POUR LE TENIR INFORMÉ DE L'AVANCEMENT DE SON
DOSSIER (BALLON THERMODYNAMIQUE A COMMANDER + POINT FAIT AVEC
ENTREPRISE PLAQUISTE SUR ORGANISATION)

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/25 A 11H22 M. E ROCHE

30/04 BONJOUR, NOUS SOMMES TOUJOURS DANS L'ATTENTE POUR CETTE
INTERVENTION ET LE CLIENT NOUS RELANCE. MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS
FAIRE UN RETOUR SUR CE DOSSIER SVP. CORDIALEMENT,

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/04/25 A 15H23 M. E ROCHE

1704 : BONJOUR, NOUS N'AVONS PAS PU RÉALISER NOTRE INTERVENTION CAR LE
MENUISIER N'EST PAS INTERVENU. NOUS VOUS PROPOSONS DE FAIRE INTERVENIR
NOTRE MENUISIER AFIN DE POUVOIR DÉPOSER LA CLOISON ET RÉALISER LA POSE
DU BALLON THERMODYNAMIQUE.
SINON, NOUS POUVONS DÉMONTER LA CLOISON DU HAUT AFIN DE POUVOIR SORTIR
LE BALLON ET POSER UN BALLON BLINDÉ A LA PLACE DU THERMODYNAMIQUE
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

2603: MSG REP ENTREPRISE AF DÉPANNAGE POUR ORGANISATION TRAVAUX

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/25 A 11H53 M. E ROCHE

2402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 11/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI
NOUS DEVONS DÉPOSER LE PLACO POUR REMPLACER LE BALLON EAU CHAUDE
DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/25 A 09H34 M. E ROCHE

1102 : BONJOUR, PRÉVOIR DÉPOSE PLACO AFIN DE REMPLACER LE BALLON D'EAU

CHAUDE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
SUITE A DONNER : OUI. LE 17/04/2025 A 15:15

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/07/25 A 16:50 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 11/02	1	50,00		50,00	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/04	2	50,00		50,00	
16,00	MOE001-H(s) 2 Plombiers le 07/07	3	50,00		800,00	
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Cumulus Thermodynamique Monobloc Magna	3	3748,29		3748,29	
TOTAL H.T.						4668,29
T.V.A. a 10,00%						466,82
TOTAL T.T.C.En EURO						5135,11

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

