

N/REF : 8/07/2025 16H28 C:000053 I:02390
V/REF : AC/C23453
V/Email reçu le Mardi 08/07/2025 a 16H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CND
IMMEUBLE : CANADA -CND
1, AVENUE DU CANADA
.
35200 RENNES

Rennes, le 29 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 CANADA - MME RICHARD 06 61 57 25 55 / 06 30 19 37 35 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 005892, PORTE N°102, 10° ÉTAGE, TYPE 4

VOISIN LOGT AU DESSUS 112 MME LEVEQUE 07 83 87 09 93
--
LOGEMENT 122 - MR AIT KARROU 07 55 43 76 05
MOTIF : INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA CUISINE AUX GROSSES GOUTTES A GOUTTES
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

=====

INTERVENTION DU 18/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 102
CONSTAT : TESTEUR D'HUMIDITÉ EST A SATURATION AU PLAFOND
REMARQUE : PLUS DE GOUTTES DEPUIS 2 JOURS
CONTRÔLE APPARTEMENT 112 : LE TESTEUR EST A SATURATION DU SOL AU PLAFOND AU NIVEAU DE L'ÉVIER
CONTRÔLE APPARTEMENT 122
CONSTAT : LE LOCATAIRE DEVAIT S'ABSENTER, RDV REPLANIFIÉ LE 23/07
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE APPARTEMENT 122
CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE DANS L'APPARTEMENT
PAS DE FUITE SOUS L'ÉVIER
PAS D'HUMIDITÉ SUR LE MUR AU DESSUS DE L'ÉVIER
CONSTAT : LE TESTEUR INDIQUE DE L'HUMIDITÉ DANS LE BAS DU MUR
TEST COLORANT DANS LE L'ÉVIER

CONSTAT : PAS D'APPARITION EN DESSOUS
CONCLUSION : PAS DE FUITE DANS L'APPARTEMENT 122
RECHERCHE DE FUITE DANS L'APPARTEMENT 121
CONSTAT : FUITE SOUS L'ÉVIER CUISINE AU NIVEAU DU RACCORDEMENT DU
FLEXIBLE MACHINE A LAVER
REMISE EN PLACE DU JOINT DU FLEXIBLE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/07/25 a 16H12 Mme A. CATALDI
AT LCOMPTER Email envoyé le 18/07/25 a 16H22 Mme A. CATALDI
15/07 MSG LAISSÉ 112
1007: MSG REP LOGT 112
08/07 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.