

N/REF : 5/06/2025 9H59 C:000053 I:02589
V/REF : AC/C20966
V/Email reçu le Jeudi 05/06/2025 à 9H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DMN
IMMEUBLE : MOULIN NF - DMN
14 A 20, RUE DU ROCHER
.
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 31 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 16 ROCHER - MR SOULAIMANA / MME SAID 07 83 37 28 03
LOGEMENT N° 019974, PORTE N°16, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : RÉPARATION PORTE DE DOUCHE
REMPLACEMENT CARREAU DE FAIENCE CASSÉ

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE : VOLET VELUX DEFECTUEUX - PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE PAROI
ENLEVEMENT ANCIEN JOINT SILICONE
NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE DE LA FAIENCE ET RECEVEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE LA PAROI DE DOUCHE
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR LA POSE DE LA PORTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE POIGNÉE DE PAROI DE DOUCHE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

MB LCOMPTER Email envoyé le 31/07/25 a 16H12 Mme J DIAZ

AT LCOMPTER Email envoyé le 16/07/25 a 13H41 Mme J DIAZ

AT LGESTION Email envoyé le 06/06/25 a 11H45 Mme J DIAZ

AT LGESTION Email envoyé le 06/06/25 a 11H44 M. E ROCHE

0606 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU VOLET VÉLUX. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	4	140,00		280,00
1,00	PBL064-FP.Paroi de douche standart	4	550,00		550,00
TOTAL H.T.					830,00
T.V.A. a 10,00%					83,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>913,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

