

N/REF : 1/07/2025 10H02 C:000053 I:02666
V/REF : AC/C22809
V/Email reçu le Mardi 01/07/2025 a 10H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUessant
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 07 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 20A OUessant - MME HOUNGUE DELPHINE 07 54 55 33 85
LOGEMENT N° 109575, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RÉFECTION JOINTS FAIENCE ET JOINT SILICONE BAIGNOIRE (3 RANGS)

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA FAIENCE BAIGNOIRE
CONSTAT : FUITE CONSTATÉE SUR LES JOINTS DE FAIENCE
DÉCOUPE DES JOINTS DE FAIENCE
CONSTAT : LORS DE LA DÉCOUPE, PLUSIEURS CARREAUX DE FAIENCE TOMBENT.
MALFAÇON A LA CONSTRUCTION, ABSENCE DE COLLE ET DE DOUBLE ENCOLLAGE.
TOUT LE RESTANT DU MUR COMMENCEENT A SE DÉTACHER
APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD POUR TOUT ENLEVER ET POUR REPRENDRE LA
FAIENCE ENTIEREMENT
ENLEVEMENT DE LA FAIENCE
MISE EN SÉCURITÉ AVEC UNE BACHE
AUTRE CONSTAT : FUITE SUR LE MITIGEUR BAIN DOUCHE
FIND E CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

TRAVAUX DU 23/07 AU 25/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
NETTOYAGE DU MUR ET DES IMPERFECTIONS
APPLICATION DU SPEC
REPRISE JOINT SILICONE PREMIERE ÉTANCHÉITÉ (TEMPS DE SÉCHAGE)
RÉFECTION MUR ET FAIENCE COMPLETE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
MISE EN PLACE DE RÉSINE SUR L'ÉCLAT PRÉSENT SUR LA BAIGNOIRE
CONTROLE BON FOCNTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/07/25 a 12H31 M. E ROCHE

0407: MSG REP

0107: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 16/07/2025 a 18:58

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
6,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	4	140,00	840,00
	TOTAL H.T.			840,00
	T.V.A. a 10,00%			84,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			924,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

