

N/REF : 18/07/2025 14H38 C:000053 I:01338
V/REF : AC/C24221
V/Email reçu le Vendredi 18/07/2025 a 14H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
. 35000 RENNES

Rennes, le 08 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 ORLEANAIS - M LEGENDRE 06 43 03 61 42
LOGEMENT N° 005611, PORTE N°5611, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR ÉVACUATION APRES SIPHON SOUS ÉVIER

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RDV
FIN DE CHANTIER
INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 31/07

INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : SIPHON EVIER HS
DÉPOSE SIPHON DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON EVIER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTORLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/07/25 a 11H54 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 25/07	1	20,00		20,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	60,00		60,00
	TOTAL H.T.				80,00
	T.V.A. a 10,00%				8,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				88,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.