

N/REF : 22/07/2025 10H13 C:000053 I:02574
V/REF : AC/C24425
V/Email reçu le Mardi 22/07/2025 a 10H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 26 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo
LOCALISATION : AVENUE 36 COMPTOIRS - MME KAPENDA NSANGU 07 73 45 47 81
LOGEMENT N° 014925, PORTE N°4925, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
DDE AU PLAFOND DU LOGEMENT D'EN DESSOUS (4916)
Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS SALLE DE BAIN, WC ET
EVIER
TENTATIVE DE CONTROLE AU LOGEMENT 4916 : LOCATAIRE ABSENT
REMARQUE : VOIR SI LES LOCATAIRE DU LOGEMENT 4916 FONT UN RETOUR
CONCERNANT L'APPARITION DE COLORANT
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : SIPHON EVIER HS ET ÉVACUATION A REFAIRE.
AUTRE CONSTAT : FOND DE TABLIER DE BAIGNOIRE HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 07/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPRISE TABLIER DE BAIGNOIRE
DEPOSE SIPHON EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON
MODIFICATION VIDANGE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 07/08/25 a 14H41 JDIAZ@AIGUILLON.COM

MG LGESTION Email envoyé le 31/07/25 a 17H02 Mme J DIAZ

PRÉVOIR REMPLACEMENT SIPHON EVIER
PRÉVOIR RÉFECTION ÉVACUATION SOUS EVIER
PRÉVOIR REMPLACEMENT FOND DE TABLIER DE BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/08/25 A 14:38 MME J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	3	60,00	60,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	3	110,00	110,00
TOTAL H.T.				270,00
T.V.A. a 10,00%				27,00
TOTAL T.T.C.En EURO				297,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.