

N/REF : 17/07/2025 17H53 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C24158
V/Email reçu le Jeudi 17/07/2025 a 17H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 26 Aout 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 16 ALEMBERT - MR FERCHICHI MOHAMED 06 63 81 13 58
LOGEMENT N° 019067, PORTE N°12, 1° ÉTAGE

MOTIF : REMPLACEMENT ROBINET SALLE DE BAIN QUI EST HS
REEMPLACEMENT ROBINET THERMOSTATIQUE DE LA CHAMBRE 2

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRÉ LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : SE SONT LES CORPS THERMOSTATIQUES QUI SONT A REMPLACER SUR LES
DEUX RADIATEURS ET NON LES ROBINETS
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 06/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
REEMPLACEMENT RACCORD RADIATEUR DÉPART ET RETOUR CHAMBRE
REEMPLACEMENT RACCORD RADIATEUR DÉPART ET RETOUR SALLE DE BAIN
REEMPLACEMENT DES TETES THERMOSTATIQUES
REMISE EN EAU
PURGE DES INSTALLATIONS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/08/25 a 15H36 Mme A JUDAIS
AT LCOMPTER Email envoyé le 22/07/25 a 14H51 Mme A JUDAIS
Suite a donner : OUI. Le 28/07/2025 a 18:09

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 22/07	1	20,00	20,00
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	70,00	70,00
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	70,00	70,00
2,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	3	50,00	100,00
TOTAL H.T.				260,00
T.V.A. a 10,00%				26,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>286,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

