

N/REF : 9/07/2025 14H54 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C23534
V/Email reçu le Mercredi 09/07/2025 à 14H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le

09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 5 GERMAIN - MME FONSECA LEITE DA SILVA CINDY 07 88 00 95 26 /
06 79 10 07 06
LOGEMENT N° 103920, PORTE N°11, 1° ÉTAGE

MOTIF : LOGEMENT SUPERIEUR : MR SY 07 80 80 10 94
: FUIITE D'EAU CHEZ MME FONSECA, RECHERCHE DE FUIITE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT IMPACTÉ
CONSTAT : LOCATAIRE ABSENT
RECHERCHE DE FUIITE LOGEMENT SUPÉRIEUR
CONSTAT : PAS DE FUIITE APPARENTE DANS L'APPARTEMENT
RECHERCHE SUR ÉVACUATION
MISE EN PLACE COLORANT DANS LE LAVABO, LA BAIGNOIRE ET LES TOILETTES
REMARQUE : CHEMISAGE EN PER DÉJÀ EFFECTUÉ SUR L'ENSEMBLE DU RÉSEAU EF
TEST MANOMETRE SUR EF
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
TEST MANOMETRE SUR RÉSEAU ECS
CONSTAT : PERTE DE PRESSION TRES LENTE
REMARQUE : IL Y A DE L'EAU SOUS L'ÉVIER DE LA CUISINE DANS LA DALLE
CONCLUSION : FUIITE EN DALLE PEU IMPORTANTE SUR LE RÉSEAU ECS
PRÉCONISATION : EFFECTUER UN PASSAGE APPARENT DU RÉSEAU ECS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/08
MISE EN PLACE DU VEHCIULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
CHEMISAGE EN PER DIAMETRE 12

MISE EN PLACE DE BOUCHONS 12/17 POUR NEUTRALISER LES ROBINET DE
L'INSTALLATION
REMISE EN EAU
CONSTAT : 4 BAR DE PRESSION
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉSENCE DE CAFARDS DANS L'EVIER DE LA CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL en CC le 14/08/25 a 16H29 salimohamed@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 14/08/25 a 16H29 Mme M LEFEUVRE
NR LGESTION Email envoyé le 28/07/25 a 12H02 salimohamed@aiguillon.com
2807 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 18/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/07/25 A 11H04 MME M LEFEUVRE
1807 : BONJOUR, EFFECTUER UN PASSAGE APPARENT DU RÉSEAU ECS. DANS
L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/07/25 A 11:59 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
25,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	52	55,00	1375,00
4,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	52	60,00	240,00

TOTAL H.T.	1785,00
T.V.A. a 10,00%	178,50
TOTAL T.T.C.En EURO	1963,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.