

N/REF : 11/08/2025 16H11 C:000053 I:02496
V/REF : AC/C25811
V/Email reçu le Lundi 11/08/2025 a 16H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EXT
IMMEUBLE : EXETER - EXT
2 A 18, RUE D'EXETER
.
35700 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : RUE 2 EXETER - M. HAIDARI 06 44 93 55 19
LOGEMENT N° 002108, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 1
MOTIF : - REFIXER LAVABO
- REFIXER ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COLLAGE DE L'ÉVIER AU POLYMAX
PRÉCONISATION : PRÉVOIR COLONNE LAVABO POUR FIXATION
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE LAVABO ET COLONNE
RÉALISATION D'UN TROU DE SCIE CLOCHE POUR FAIRE PASSER LES TUYAUX DE
MACHINE A LAVER DANS LE MEUBLE EVIER
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/08/25 a 14H11 Mme A GUILLO
AT LCOMPTER Email envoyé le 21/08/25 a 14H50 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL083-Refixation évier	1	80,00	80,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	2	180,00	180,00
TOTAL H.T.				260,00
T.V.A. a 10,00%				26,00
TOTAL T.T.C.En EURO				286,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.