

N/REF : 5/08/2025 7H54 C:000039 I:02390
V/REF : AC/C25456
V/Email reçu le Mardi 05/08/2025 a 7H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CND
IMMEUBLE : CANADA -CND
1, AVENUE DU CANADA
.
35200 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 1 CANADA - MME GARNIER 07 84 64 64 80 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 005864, PORTE N°54, 5° ÉTAGE, TYPE 2
-
MR JUMA 07 67 49 51 17 - SUBIT AUSSI LA FUITE
LOGEMENT N° 005857 TYPE 1, PORTE 43
-
LOGEMENT DU DESSUS MONSIEUR DAVITADZE
PORTE 64 TEL PORTABLE : 0780585557
-
LOGT 74 M. AUBERT 06 45 10 09 93
-
LOGT 53 M. NIRENNOLD 06 62 83 70 61 (LOGT SINISTRÉ)
-
LOGT 63 M. CHIONI 06 61 65 95 64 (POTENTIEL LOGT ORIGINE FUITE)
--
LOGT 73 M. SAME 07 44 58 30 25

MOTIF : INFILTRATION PLAFOND CUISINE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
TENTATIVE DE CONTROLE LOGEMENT 54 : LA LOCATAIRE REFUSE L'ACCES AU
LOGEMENT ET MENACE D'APPELER LA POLICE
CONTROLE LOGEMENT 53
CONSTAT : DÉGAT DES EAUX
CONTROLE LOGEMENT 54
CONSTAT : DÉGAT DES EAUX
TENTATIVE DE CONTROLE LOGEMENT 74 : LOCATAIRE ABSENT
CONTROLE LOGEMENT 73

CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE LOGEMENT 64
CONSTAT : PROBLEME ÉVACUATION EVIER
CONTROLE LOGEMENT 63
CONSTAT : UNE ENTREPRISE D'ASSAINISSEMENT EST INTERVENUE AINSI QUE LES
POMPIERS, LA COLONNE EAUX USÉES EST ENCORE BOUCHÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 14/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN T DE VISITE POUR LE DÉBOUCHAGE
REMARQUE : INTERVENTION DE DÉBOUCHAGE EN COURS PAR UNE AUTRE ENTREPRISE
AUTRE REMARQUE : LA COLONNE DE LAVABO EST ENDOMMAGÉE ET LE MITIGEUR DE
L'ÉVIER EST FISSURÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 29/08/25 a 14H48 M. R. STEPHANT

MG LGESTION Email envoyé le 08/08/25 a 10H51 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR DÉBOUCHAGE COMPLET DE LA COLONNE EAUX USÉES
PRÉVOIR L'INSTALLATION D'UN TÉ ET D'UN MANCHON COULISSE D40 DANS LE
LOGEMENT 63 SUITE AU DÉBOUCHAGE QUI A EU LIEU PRÉCEDEMMENT
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0508 : MSG LAISSÉ A MME GARNIER POUR LE 13/08

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne Eu	3	135,00	135,00

TOTAL H.T.	305,00
T.V.A. a 10,00%	30,50
TOTAL T.T.C.En EURO	335,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.