

N/REF : 18/07/2025 12H03 C:000053 I:02496
V/REF : AC/C24211
V/Email reçu le Vendredi 18/07/2025 a 12H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EXT
IMMEUBLE : EXETER - EXT
2 A 18, RUE D'EXETER
.
35700 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 16 EXETER - MR HAIDARI NASRATULLAH 07 80 49 82 02
LOGEMENT N° 002038, PORTE N°11, 1° ÉTAGE
MOTIF : LAVABO INCLINÉ, MENACE DE SE DÉTACHER
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LAVABO MAL INSTALLÉ A LA POSE
PRÉVOIR REPRISE TOTALE DE L'INSTALLATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉSENCE D'UN TROU AU NIVEAU DU MUR A GAUCHE DU LAVABO

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UNE PLAQUE EN PVC SOUS LE LAVABO
MODIFICATION VIDANGE
REPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET MITIGEUR AU NIVEAU DU LAVABO
REMISE EN EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 26/08/25 a 14H54 adariy@aiguillon.com
28/07 MSG LAISSÉ
CL LGESTION Email envoyé le 28/07/25 a 12H13 adariy@aiguillon.com
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/07, PRÉVOIR DÉPOSE ET REPOSE DU

LAVABO, UNE REPRISE DE LA FAIENCE EN DESSOUS LE LAVABO SERA A EFFECTUER POUR QU'IL PUISSE POSER SUR UN MUR DROIT, LA VIDAGE DU LAVABO EST AUSSI A REMPLACER. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

2207: MSG REP

1807: MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/07/25 A 12:09 MME AS DARIY

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/08/25 A 14:49 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	3	125,00	125,00
1,00	PBL082-Refixation lavabo	3	120,00	120,00
1,00	PBL102-Rempl.Bonde	3	38,00	38,00
1,00	PBL024-FP.Raccord plâtre	3	30,00	30,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,50	PANNEAU DILITE BLANC 2500X1250	3	107,25	53,62
TOTAL H.T.				366,62
T.V.A. a 10,00%				36,66
TOTAL T.T.C.En EURO				403,28

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

