

N/REF : 17/07/2025 10H35 C:000053 I:02644
V/REF : AC/C27603
V/Email reçu le Jeudi 17/07/2025 a 10H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLN

IMMEUBLE : LES COLLINES -CLN
SQUARE DES COLLINES
35-39, RUE ANDREE RECIPON
35000 RENNES

Rennes, le

10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 23 COLLINES - M MME MURADI 06 09 95 17 35
LOGEMENT N° 015269, PORTE N°23, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : REMETTRE CORRECTEMENT LE TABLIER DE BAIGNOIRE ET DE VÉRIFIER QU'IL N'Y A
PLUS DE FUITE AU NIVEAU DU LAVABO

Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU TABLIER DE BAIGNOIRE

CONSTAT : TABLIER IMPOSSIBLE HS, IMPOSSIBLE A REMETTRE EN PLACE (PIEDS
RÉGLABLES CASSÉS)

CONTROLE DU LAVABO

CONSTAT : ROBINET LAVABO HS ET FIXATIONS DU MITIGEUR MANQUANTS. LAVABO
MAL FIXÉ AU PLACO ET ÉVACUATION EN CONTRE PENTE

REMARQUE : LES BOUCHES VMC ASPIRENT MAL

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 31/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE

REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO

RÉFECTION DE LA CONTRE PENTE SOUS LAVABO

REPRISE FIXATION LAVABO

RACCORDEMENT

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

NR AB Email envoyé le 09/09/25 a 18H06 Mme M LEFEUVRE
NR AB Email envoyé le 08/09/25 a 12H22 M. M BRON
BB AB Email envoyé le 25/08/25 a 10H16 M. M BRON
MB AB Email envoyé le 07/08/25 a 10H37 M. M BRON
MG LCOMPTER Email envoyé le 31/07/25 a 16H21 M. M BRON
MG LGESTION Email envoyé le 21/07/25 a 10H36 M. M BRON

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO
PRÉVOIR REFIXATION LAVABO
PRÉVOIR RÉFECTION DE LA CONTRE PENTE SOUS LAVABO
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	3	125,00	125,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	3	110,00	110,00
1,00	PBL082-Refixation lavabo	3	120,00	120,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	3	60,00	60,00
1,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	3	20,00	20,00
2,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	3	45,00	90,00

TOTAL H.T.	525,00
T.V.A. a 10,00%	52,50
TOTAL T.T.C.En EURO	577,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.