

N/REF : 5/09/2025 16H11 C:000003 I:02651
V/REF : AC/C27341
V/Email reçu le Vendredi 05/09/2025 à 16H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GAL
IMMEUBLE : RES.DU GAILLON -GAL
39/41, RUE D'INKERMANN
.
35000 RENNES

Rennes, le

16 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 39 INKERMANN - PASS CHANTIER JUSQU'AU 19/09
LOGEMENT N° 102663, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT LAVABO PORCELAINE ET COLONNE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/09 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : UN CARREAU DE FAIENCE EST CASSÉ, IL EST A REMPLACER AVANT LA
POSE DU LAVABO. LE MITIGEUR LAVABO EST ÉGALEMENT HS
APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD TRAVAUX
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/09 (MIDI)
RÉCUPÉRATION MATERIEL CHEZ LE FOURNISSEUR
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
REFECTION CARREAU DE FAIENCE CASSÉ
REMARQUE : TEMPS DE SECHAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/09 (APRES-MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR ET BONDE
FOURNITURE ET POSE COLONNE LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATION

FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/25 a 10H41 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	2	165,00	165,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	3	125,00	125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	3	180,00	180,00
TOTAL H.T.				470,00
T.V.A. a 10,00%				47,00
TOTAL T.T.C.En EURO				517,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

