

N/REF : 1/08/2025 9H28 C:000502 I:16221
V/REF : 854220
V/Email reçu le Vendredi 01/08/2025 à 9H28

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1262
IMMEUBLE : LA MORINAIS -1262
2, COURS CAMILLE CLAUDEL
18, RUE ANDRE MALRAUX
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes
LOCALISATION : ALLEE 2 CLAUDEL - PARTIES COMMUNES
MOTIF : - LUMIERE EN CONTINU SUR LES PALIERS EXTÉRIEURS
- ALARME QUI SONNE EN CONTINUE

Donneur d'ordre : M. N BUSSON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LES BADGES NE FONCTIONNENT PAS
PAS POSSIBLE D'ACCES AU BATIMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE ÉLECTRIQUE
CONSTAT : 9 AMPOULES DEFECTUEUSES
REMARQUE : LA MINUTERIE A ÉTÉ PROGRAMMÉE EN MODE FORCÉ
DEPOSE DE 9 AMPOULES LED A VISSE ET 1 AMPOULE A BAIONETTE LED
FOURNITURE ET POSE DE 9 AMPOULES LED A VISSE ET 1 AMPOULE A BAIONETTE LED
PASSAGE EN MODE AUTOMATIQUE DE LA MINTURERIE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE PORTE HALL ET PORTE GARAGE
CONSTAT : LES PORTES ONT ÉTÉ ARRACHÉES, L'AIMANT NE FONCTIONNE PLUS CORRECTEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE ELECTRIQUE
CONSTAT : LE BOITIER D'ALARME EST DÉBRANCHÉ
BRANCHEMENT DE L'ALARME
VALIDATION DU PROGRAMME
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE PROBLEME RISQUE DE SE REPRODUIRE, FILS DÉBRANCHÉS
VOLONTAIREMENT AU NIVEAU DE L'ALARME ET DU MINUTEUR.

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 15/09/25 a 12H08 M. N BUSSON
CL LCOMPTER Email envoyé le 10/09/25 a 11H00 NICOLAS.BUSSON@espacil.com
LE LCOMPTER Email envoyé le 01/09/25 a 14H18 M. N BUSSON
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 28/08, SERAIT-IL POSSIBLE D'AVOIR UN
CONTACT SUR PLACE QUI POURRAIT NOUS OUVRIR OU D'AVOIR UN BADGE
PERMETTANT D'ACCEDER AU BATIMENT? DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE
PART.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/09/25 A 10:54 M. N BUSSON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
10,00	2.1.1-Rempl.par Ampoule(s)LED	1	21,03	210,30
1,00	2.1-Ff Vérif. instal.électrique	52	79,45	79,45
TOTAL H.T.				289,75
T.V.A. a 10,00%				28,97
TOTAL T.T.C.En EURO				318,72

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.