

N/REF : 14/08/2025 16H00 C:000039 I:02352
V/REF : AC/C26009
V/Email reçu le Jeudi 14/08/2025 a 16H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CSR
IMMEUBLE : JEAN GABIN -CSR
5, RUE LOUIS LUMIERE
.
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : ALLEE 5 LUMIERE - MME KADI MELANIE 06 62 56 03 84
LOGEMENT N° 101368, PORTE N°506, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SDB
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
OUVERTURE TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTRÔLE ÉVACUATION : RAS
CONTRÔLE ALIMENTATION : RAS
CONTRÔLE DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUE : RAS
REMARQUE : POREUX A PLUSIEURS ENDROITS ET PRÉSENCE D'HUMIDITÉ SOUS LE LINO ET SUR LE MUR CÔTÉ LAVABO
CONSTAT : PRÉSENCE D'INFILTRATION D'EAU A L'ARRIERE DU MUR PAR LES JOINT DE FAIENCE ET ÉCOULEMENT D'EAU SUR LE CÔTÉ DE LA BAIGNOIRE DU A UN LAISSANT PASSER L'EAU SUR LE CÔTÉ DE LA DOUCHE
SOLUTION : PRÉVOIR LA REFECTION DES JOINTS DE FAIENCE ET CÔTÉ DE LA DE LA BAIGNOIRE
PRÉCONISATION : MISE EN PLACE D'UN PARE BAIGNOIRE
DEVIS A SUIVRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 01/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : DÉPOSE DES JOINTS DE FAIENCE, MUR TRES HUMIDE, CARREAUX DE FAIENCE DÉCOLLÉS
COLLAGE DES CARREAUX DE FAIENCE
REPRISE DES JOINTS DE FAIENCE
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION POUR REPRISE DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE ANCIEN JOINT SILICONE
REFECTION JOINT PERIPHERIQUE SILICONE
REFECTION JOINT PIERRE ANGLE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 17/09/25 a 15H42 M. R. STEPHANT
AT LCOMPTER Email envoyé le 09/09/25 a 14H43 M. R. STEPHANT
20/08 MSG LAISSÉ
AT LCOMPTER Email envoyé le 19/08/25 a 10H10 M. R. STEPHANT
Suite a donner : OUI. Le 01/09/2025 a 13:31

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
3,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 01/09	2	50,00		175,00
3,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	3	30,00		90,00

TOTAL H.T.	365,00
T.V.A. a 10,00%	36,50
TOTAL T.T.C.En EURO	401,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.