

N/REF : 7/08/2025 10H44 C:000053 I:02442  
V/REF : AC/C25643  
V/Email reçu le Jeudi 07/08/2025 a 10H44

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. POT  
**IMMEUBLE** : LE PORTAIL - POT  
7, RUE DES LILAS  
.  
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : RUE 7 LILAS - MME SY 06 44 72 67 73  
LOGEMENT N° 020429, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

**MOTIF** : - REPRISE FIXATION LAVABO  
- REPRISE FAIENCE SOUFFLÉE SI NÉCESSAIRE AU NIVEAU DU LAVABO

**Donneur d'ordre** : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS  
CONSTAT : VASQUE FISSURÉE  
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
TENTATIVE DE DEPOSE DU LAVABO POUR REMPLACEMENT  
LA FAIENCE VIENT AVEC LE LAVABO  
REEMPLACEMENT IMPOSSIBLE SANS REPRISE FAIENCE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
REFECTION FAIENCE  
ATTENTE SÉCHAGE AFIN DE POUVOIR PROCÉDER A LA POSE DU LAVABO  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/09  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
FOURNITURE ET POSE LAVABO  
FOURNITURE ET POSE COLONNE LAVABO

FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO  
PRÉVOIR : PRÉVOIR REFECTION JOINT SILICONE AUTOUR DE LA BAIGNOIRE CAR  
FUYARDS  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/09  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
DEPOSE JOINT SILICONE DEFECTUEUX  
REFECTION DU JOINT SILICONE AUTOUR DE LA BAIGNOIRE  
DEPOSE BARRE D'ANGLE AVEC ÉTAGERE SUR BAIGNOIRE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : CL LCOMPTER Email envoyé le 15/09/25 a 12H57 vbriens@aiguillon.com  
AT LGESTION Email envoyé le 12/09/25 a 10H02 M. V BRIENS  
1209 : BONJOUR, PRÉVOIR REFECTION JOINT SILICONE BAIGNOIRE.  
DANS L'ATTENTE.  
25/08 : MSG REP  
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/08/25 A 17H13 VBRIENS@AIGUILLON.COM  
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 22/08, PREVOIR REPRISE FAIENCE POUR  
REPLACEMENT DU LAVABO. LES CARREAUX SE SONT DECOLÉS LORS DE LA  
TENTATIVE DE DEPOSE. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.  
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/08/25 A 17:09 M. V BRIENS  
Suite a donner : OUI. Le 12/09/2025 a 17:18  
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 15/09/25 A 12:51 M. V BRIENS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                     | PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2       | 3    | 140,00  | 140,00        |
| 1,00                     | PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche  | 5    | 125,00  | 125,00        |
| 1,00                     | PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob | 5    | 180,00  | 180,00        |
| 3,00                     | PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml   | 7    | 30,00   | 90,00         |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 535,00        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                          |      |         | 53,50         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <b>588,50</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.