

N/REF : 19/08/2025 16H42 C:000039 I:02411
V/REF : AC/C26181
V/Email reçu le Mardi 19/08/2025 a 16H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ETG
IMMEUBLE : LES ETANGS -ETG
1 A 7, RUE DES ETANGS
.
35330 VAL D'ANAST

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 1 ETANGS - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 014478, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT WC COMPLET
JOINT SILICONE CUISINE
REPLACER CARREAUX DE FAIENCE FISSURÉS DANS LA SALLE DE BAIN CARREAUX
15*15

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE PACK WC COMPLET
RÉALISATION JOINT SILICONE
REMARQUE : CARREAU FISSURÉ
PRÉVOIR INTERVENTION POUR LA RÉALISATION DU CHANGEMENT DES CARREAUX EN
BLANC CAR COULEUR DES CARREAUX BLEU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REFECTION DE 10 CARREAUX DE FAIENCE 15X15
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/25 a 16H10 M. R. STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 27/08/25 a 11H31 M. R. STEPHANT

2708 : BONJOUR, PRÉVOIR INTERVENTION POUR RÉALISATION DE CHANGEMENT DE
DE CARREAU EN BLANC CAR CARREAU ACTUELLEMENT EN BLEU. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	1	280,00	280,00
1,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	2	140,00	140,00
	TOTAL H.T.			420,00
	T.V.A. a 10,00%			42,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			462,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.