

N/REF : 19/09/2025 11H25 C:000053 I:00196
V/REF : AC/C28441
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 a 11H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. COE
IMMEUBLE : EMERAUDE -COE
1/3, RUE PIERRE GRIPARI
COTEAUX D'EMERAUDE
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 23 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1 PIERRE GRIPARI - MME CORNOAUILLE ANAIS 06 29 80 91 08
LOGEMENT N° 105595, PORTE N°A36, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT BALLON ECS 150L VERTICAL

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TESNION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 150L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/09/25 a 10H09 M. V BRIENS
AT LCOMPTER Email envoyé le 22/09/25 a 10H35 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>605,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.