

N/REF : 22/07/2025 14H54 C:000502 I:16284
V/REF : 851619
V/Email reçu le Mardi 22/07/2025 a 14H54

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1338
IMMEUBLE : LA GUEDELAIS -1338
1-13/6-20, ALLEE DE L'EUROPE
DOMAINE DE LA GUEDELAIS
35470 BAIN DE BRETAGNE

Rennes, le

23 Septembre 2025

Référence Marché: Electricité-Lot5 Breti.Ouest
LOCALISATION : ALLEE 11 EUROPE - M BUTH 06 77 47 87 25
MOTIF : PANNE ELEC SUITE ORAGE
Donneur d'ordre : M. G QUITIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 28/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE ET TEST INSTALLATION ÉLECTRIQUE
PRÉVOIR REMPLACEMENT PORTE FUSIBLES EN DISJONCTEURS.

PRÉVOIR

REEMPLACEMENT INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL30A EN 63A.

PRÉVOIR CHANGEMENT

BRETELLES EN 16CARRÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DÉPOSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 40A.
DÉPOSE PORTE FUSIBLES
DÉPOSE ALIMENTATION 10CARRÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A
FOURNITURE ET POSE DE DISJONCTEURS
FOURNITURE ET POSE ALIMENTATIONN 16CARRÉ
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/25 a 15H41 M. G QUITIN
FM LGESTION Email envoyé le 04/09/25 a 11H59 MME LANDU MAZUMBU

MB LGESTION Email envoyé le 02/09/25 a 21H14 M. G QUITIN

CL LGESTION Email envoyé le 28/07/25 a 11H27 GURVAN.QUINTIN@espacil.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 28/07, PRÉVOIR REMPLACEMENT PORTE
FUSIBLES EN DISJONCTEURS, REMPLACEMENT INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL30A EN
63A ET CHANGEMENT BRETelles EN 16CARRÉ POUR MISE EN SÉCURITÉ. DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/07/25 A 11:24 M. G QUITIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.instal.électrique	1	146,34	146,34
10,00	2.1.1-Rempl.Disjoncteur divisionnaire	2	29,68	296,80
1,00	2.1.1-Pose dispositif diff.63A(30mA)	2	127,63	127,63
TOTAL H.T.				570,77
T.V.A. a 10,00%				57,07
TOTAL T.T.C.En EURO				627,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

