

N/REF : 26/02/2025 15H32 C:000003 I:80351
V/REF : AC/C13704
V/Email reçu le Mercredi 26/02/2025 a 15H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GCG
IMMEUBLE : GASCogne - GCG
2/4, SQUARE DE GASCogne
35000 RENNES

Rennes, le

29 Septembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : ALLEE 4 GASCogne - LOGT VACANT AU 20/03
LOGEMENT N° 005736, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : CONSUEL - ELT 005736 GCG
DIAGNOSTIC INSTALLATION ÉLECTRIQUE AVEC CONSUEL

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 25/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

CONSTAT :

- CHAMBRES 1; 2 ET 3 - ABSENCE POINT LUMINEUX, PRÉVOIR LA RECHERCHE DES
3 POINTS LUMINEUX. ABSENCE DE TERRE ENSEMBLE PLAFONNIER

- PRÉVOIR REMPLACEMENT TABLEAU ÉLECTRIQUE A L'IDENTIQUE+CHANGEMENT

INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL EN 63A ET POSE DISJONCTEUR DISJONCTEUR

ABONNÉ A 1.90M DE H(INTERDIT NORME C14-100)

- REMPLACEMENT DIVERS APPAREILLAGE ARRACHÉ DU MUR DÉPLACEMENT DU
CARILLON A PRÉVOIR GOULOTTE A INSTALLER SUR FILS APPARENT

- CRÉATION DCL PLAFONNIER A PRÉVOIR X9. REMPLACEMENT BOÎTE DE DÉRIVATION
CH1, PRISE DE COURANT CUISINE X2 A REMPLACER CAR HORS D'USAGE. PRÉVOIR

POSE D'UNE GTL POUR DÉPLACEMENT PLATINE VIA ENEDIS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 09/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PASS CHANTIER NE FONCTIONNEMENT PAS

FIN DE CHANTIER

INTERVENTION REPROGRAMMÉE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 12H01 Mme S ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 17/03/25 a 10H57 Mme S ALI MOHAMED
1703 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI
Suite a donner : OUI. Le 25/03/2025 a 11:44
Suite a donner : OUI. Le 09/05/2025 a 15:36
Suite a donner : OUI. Le 19/05/2025 a 14:41

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT057-Attest.diagn.locat.T4 yc déliv.	1	150,00	150,00
	TOTAL H.T.			150,00
	T.V.A. a 10,00%			15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

