

N/REF : 19/09/2025 9H00 C:000039 I:00269
V/REF : AC/C28401
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 à 9H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 29 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 2 STOCKHOLM - MR MME KARACA MUSTAFA 06 52 96 11 93 (LOG SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 007636, PORTE N°142, 14° ÉTAGE, TYPE 4

—
LOGT AU DESSUS MR KOCHAI 07 84 82 53 85
MOTIF : FUITE AU PLAFOND DE LA SDB, AU DESSUS DE LA BAIGNOIRE ET CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 142
CONSTAT : TRACE AU PLAFOND DANS LA SALLE DE BAIN, WC ET CHAMBRE.
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 153
CONSTAT : LOCATAIRE ABSENT, MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE APPARTEMENT 153 SUITE INFILTRATION D'EAU APPARTEMENT 142
CONSTAT : PLUSIEURS FUITES SIGNALÉES AU 1ER FUITE ÉCOULEMENT DEPUIS LA TOITURE
PROBLEME D'ÉTANCHÉITÉ ON N'Y VOIT DES GOUTTES D'EAU TRAVERSER DEPUIS LE PLAFOND DE L'APPARTEMENT 153
CONSTAT 2 : COTÉ WC OU S'Y TROUVE LA VENTILATION CHUTE COLONNE WC
FUITE BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE ET DEVASTATRICE SDB APPARTEMENT 153
CONSTAT 3 : PLUS AUCUNE ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DE LA DOUCHE TROU VISIBLE SUR LA CLOISON ABSENCE TOTAL D'ÉTANCHÉITÉ, FAIENCE DÉCOLÉE ET CASSÉE
MISE EN PLACE COLORANT DEPUIS LA DOUCHE
CONSTAT : COLORANT VISIBLE DIRECTEMENT DANS L'APPARTEMENT INFÉRIEUR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REFECTION COMPLETE DE LA SALLE DE BAIN

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 25/09/25 a 14H25 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP		3	170,00	170,00
		TOTAL H.T.			170,00
		T.V.A. a 10,00%			17,00
		TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.