

N/REF : 12/09/2025 10H50 C:000003 I:80349
V/REF : AC/C27854
V/Email reçu le Vendredi 12/09/2025 a 10H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 29 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 37 ANJOU - MR BRAHIMI 07 74 43 42 68 / 07 67 53 05 30
LOGEMENT N° 005779, PORTE N°5779, 4° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : SUITE PASSAGE ISERBA : ANOMALIE ALIMENTATION MITIGEUR BD ENTRAXE 150
ARRACHÉ DU MUR
VOIR SI NÉCESSAIRE REMPLACEMENT 2 CARREAUX DE FAIENCE
PRÉVOIR DE REFIXER LA ROBINETTERIE QUI EST FONCTIONNELLE AU MUR / LE
MITIGEUR S'EST DÉSOLIDARISÉ - REMPLACEMENT VANNES ECS + EF RÉALISÉE
POUR PERMETTRE LES COUPURES NÉCESSAIRES

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ROBINET BAIN DOUCHE NON FIXÉ AU MUR. LES TROUS EXISTANTS SONT
TROP GROS, PRÉVOIR REMPLACEMENT DES CARREAUX DE FAIENCE CONCERNÉ OU
REBOUCHAGE AU CIMENT
PRISE DE RÉFÉRENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REBOUCHAGE MORTIER CHRONO
PERCEMENT
FOURNITURE ET POSE DE HUIT CHEVILLES
REMPLACEMENT DE DEUX APPLIQUES MACHINE A LAVER AVEC RALLONGES 20/07
REPOSE ROBINET BAIN DOUCHE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/09/25 a 11H37 Mme S ALI MOHAMED

MG LGESTION Email envoyé le 16/09/25 a 10H03 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT CARREAUX DE FAIENCE (ATTENTION, CARREAUX COULEUR SAUMON, IL EST POSSIBLE QUE NOUS NE TROUVIONS PAS UNE COULEUR TOUT A FAIT SIMILAIRE)
SINON PRÉVOIR RE BOUCHAGE AU CIMENT AVANT REPOSE ROBINET
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL083-Refixation mitigeur baignoire	2	80,00	80,00
1,00	PBL024-FP.Rebouchage trous	2	30,00	30,00
TOTAL H.T.				110,00
T.V.A. a 10,00%				11,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>121,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

