

N/REF : 3/07/2025 11H48 C:000003 I:02604
V/REF : AC/C23091
V/Email reçu le Jeudi 03/07/2025 a 11H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CMO

IMMEUBLE : MONTUAL 97 -CMO
RUE DU COURTIL DE MONTUAL
RUE DE LA RIMAUDIERE
35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le

02 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : RUE 8 MONTUAL - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 100126, PORTE N°16, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE : FLEXIBLE DE DOUCHE HS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU FLEXIBLE DE DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE FAÇADE TABLIER EN FAIENCE
COUPURE D'EAU
DEPOSE BAIGNOIRE
DEPOSE PARE BAIN
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE
POSE DU ROBINET AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
MODIFICATION VIDANGE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
SCELLEMENT DE PIEDS DE BAIGNOIRE
DÉPOSE DEUX CARREAUX FAIENCE CASSÉS CAR RISQUE D'INFILTRATION
REPOSE DE DEUX CARREAUX DE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : PRÉVOIR REPRISE FAIENCE DE LA SALLE DE BAIN

--

INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
POSE JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMPLACEMENT DU CARREAU DE FAIENCE CASSÉ AU NIVEAU DU TABLIER BAIGNOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : JOINT DE FAIENCE A REFAIRE COTÉ ROBINETTERIE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPRISE JOINTS DE FAIENCE COTÉ ROBINETTERIE BAIGNOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 à 15H24 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 24/09/25 à 10H42 M. E ROCHE

2409 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 06/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

MG LGESTION Email envoyé le 06/08/25 à 11H40 M. E ROCHE

PRÉVOIR RÉFECTION DES JOINTS DE FAIENCE COTÉ ROBINETTERIE BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE D EVOS INSTRUCTIONS

AT LGESTION Email envoyé le 22/07/25 à 15H50 M. E ROCHE

2207 : BONJOUR, PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU FLEXIBLE DE DOUCHE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 31/07/2025 à 19:17

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VÉHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00		360,00
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	2	95,00		95,00
1,00	PBL168-Ff Raccord faïence 15x15<5 carr.	2	165,00		165,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	4	110,00		110,00
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/09	6	50,00		200,00
TOTAL H.T.					930,00
T.V.A. a 10,00%					93,00
TOTAL T.T.C.En EURO					1023,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.