

N/REF : 6/06/2025 15H52 C:000003 I:80352
V/REF : AC/C21143
V/Email reçu le Vendredi 06/06/2025 a 15H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 03 Octobre 2025

Référence Marché: 024089-MNU-003

LOCALISATION : ALLEE 3 TOURAINE - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 18/07
LOGEMENT N° 005693, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : 3 PORTES MANQUANTES DANS LE LOGEMENT A REMETTRE : SÉJOUR CUISINE CELLIER
—
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES VOLETS AVEC RÉPARATION SI BESOIN
—
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES OUVRANTS AVEC RÉPARATION SI BESOIN
—
REPOSER UN MEUBLE EVIER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
REMISE EN ÉTAT DES FENETRES ET DE TOUS LES VOLETS
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DE LA PORTE CELLIER
FOURNITURE ET POSE DE LA PORTE DE CUISINE
MISE EN JEU ET BEQUILLAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE PORTE ACCES SÉJOUR
RABOTAGE, MISE EN JEU ET BEQUILLAGE
CONTROLE DE TOUS LES OUVRANTS

CONSTAT : PREVOIR REGLAGE GACHE SUR COULISSANT CHAMBRE, PREVOIR DE
REBOUCHER LES TROUS SUR LES TROIS PORTES
REMARQUE : PORTE ACCES CELLIER RESTANTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PREPARATION DU SUPPORT POUR POSE DU BATI ACCES CELLIER
FOURNITURE ET POSE DU BATI
MISE EN JEU ET BEQUILLAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CREATION PORTE ACCES CELLIER
FOURNITURE ET POSE HABILLAGE AVEC MOULURE
FOURNITURE ET POSE DE JOINT ACRYLIQUE
REGLAGE COULISSANT CHAMBRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE 3 BLOCS PORTE 3 CHAMBRES
FOURNITURE ET POSE DE 3 POIGNÉES DE PORTE
MISE EN JEU ET REGLAGE
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 04/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MEUBLE SOUS EVIER 120CM
DECOUPE POUR PASSAGE TUYAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
DETALONAGE DE 3 PORTES (SALLE DE BAIN, CHAMBRE ET SÉJOUR) : PRÉVOIR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT INTERRUPTEUR CELLIER
AUTRE REMARQUE : EMPLACEMENT DE LA VENTILATION IMPOSSIBLE A REPÉRER,
VOIR AVEC LE CARRELEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 12/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LA BAIE COULISSANTE A ÉTÉ FORCÉE, CRÉMONE, POIGNÉE ET
ROULETTES HS, LE DORMANT EST TORDU CE QUI CRÉE LE FROTEMENTS ENTRE LES
BAIES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 a 15H09 salimohamed@aiguillon.com

0110 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 11H01 MME S ALI MOHAMED

2409 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 13/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/08/25 A 12H10 MME S ALI MOHAMED

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 13/08, PREVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIE COULISSANTE DU SÉJOUR. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/08/25 A 16H35 MME S ALI MOHAMED

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/07/25 A 14H45 MME S ALI MOHAMED

SUITE A DONNER : OUI. LE 04/08/2025 A 10:36

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/10/25 A 15:03 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
6,00	MEN004-Rempl.Porte alvéolaire 40mm	1	150,00		900,00
1,00	MEN015-Rempl.Meub.mélaminé ss évier 2pts	1	250,00		250,00
1,00	MEN067-Vérif./Dépann.Volet roul. =>T5	1	190,00		190,00
1,00	MEN089-Vér./Dépan.fenet./pte-fenet.>t5	1	150,00		150,00
3,00	MEN006-Détalonnage porte bois	1	45,00		135,00

TOTAL H.T.	1625,00
T.V.A. a 10,00%	162,50
TOTAL T.T.C.En EURO	1787,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.