

**N/REF** : 12/09/2025 16H33 C:000053 I:02436  
**V/REF** : AC/C27923  
V/Email reçu le Vendredi 12/09/2025 à 16H33

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. ROX  
**IMMEUBLE** : ROSEAUX - ROX  
2/3, RUE DE LA RIVIERE  
.  
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 06 Octobre 2025

**Référence Marché**: 024054-PBS-004  
**LOCALISATION** : ALLEE 2 RIVIERE - MR MME DEHAYE THOMAS 06 04 59 72 51  
LOGEMENT N° 105914, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 4  
**MOTIF** : FUIITE RADIATEUR  
**Donneur d'ordre** : Mme AS DARIY

=====  
**NATURE DE L'INTERVENTION** :  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/09  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU RADIATEUR  
RADIATEUR PERCÉ  
MISE EN SÉCURITÉ DÉJÀ RÉALISÉE  
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL  
--  
INTERVENTION DU 01/10  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE  
VIDANGE RADIATEUR  
DÉPOSE RADIATEUR  
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS  
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR  
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE  
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE  
PURGE  
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 à 15H08 adariy@aiguillon.com  
1209: MSG REP  
Suite a donner : OUI. Le 23/09/2025 à 17:17

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/10/25 A 15:01 MME AS DARIY

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                        |                            |      |         |               |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - | Descriptif                 | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | PBL344-FP.1            | Radiat.acier H900mm>L650mm | 3    | 510,00  | 510,00        |
| TOTAL H.T. ....          |                        |                            |      |         | 510,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                        |                            |      |         | 51,00         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                        |                            |      |         | <u>561,00</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.