

N/REF : 22/07/2025 18H21 C:000053 I:02448
V/REF : AC/C24517
V/Email reçu le Mardi 22/07/2025 a 18H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ATM
IMMEUBLE : RES.ANTHEMIS -ATM
6-10, RUE DE LA REPUBLIQUE
35150 CORPS NUDES

Rennes, le 06 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 8 REPUBLIQUE - MR CLAMENS DAVID 06 17 10 79 03 (LOG DU DESSUS)
LOGEMENT N° 102444, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MR PEIFFER CHRISTIAN - 06 27 39 63 89 (LOG SINSITRÉ)
LOGEMENT N° 102438, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : INFILTRATION EN GOUTTE A GOUTE (PLAFOND CUISINE) DANS LE LOG 13
PROVIENDRAIT DU LOGEMENT AU DESSUS 23

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA FAIENCE SALLE DE BAIN
TEST AU COLORANT
CONSTAT 2 : PASSAGE D'EAU CONSTATÉ
REMARQUE : L'EAU PASSE POUR LES GAINES D'ALIMENTATION EAU CHAUDE ET
EAU FROIDE DÉPART CUISINE LOGEMENT 23
CONSTAT 3 : GOUTE D'EAU CONSTATÉ APRES LES TESTS AU LOGEMENT 13
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE PASSAGE D'UN TECHNICIEN AFIN DE RÉALISER LA
REFECTION DE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/09 AU 02/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE CARREAUX DE FAIENCE HS

PRÉPARATION DU MUR
FOURNITURE ET POSE DE CARREAUX DE FAIENCE 3M3
POSE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE BAGUETTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/10/25 a 10H42 vbriens@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 03/09/25 a 17H26 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/08, SOUHAITEZ VOUS UN DEVIS POUR LA REPRISE DE LA FAIENCE CAR IL Y A 3M2 A REPRENDRE. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/07/25 A 14H23 M. V BRIENS

2407 : BONJOUR, PRÉVOIR PRISE DE RÉFÉRENCE AFIN D'EFFECTUER LA REFECTION DE FAIENCE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 17:21 M. V BRIENS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/10/25 A 10:35 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
3,00	PBL169-FP.Faience blanche 15*15/m2	3	140,00	420,00
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 29/09	3	50,00	350,00

TOTAL H.T.	870,00
T.V.A. a 10,00%	87,00
TOTAL T.T.C.En EURO	957,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.