

N/REF : 25/07/2025 17H08 C:000502 I:16220
V/REF : 851972
V/Email reçu le Vendredi 25/07/2025 à 17H08

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1232
IMMEUBLE : LA MORINAIS -1232
4/16, RUE ANDRE MALRAUX
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 07 Octobre 2025

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes
LOCALISATION : ALLEE 16 MALRAUX - PASS CHANTIER
SOUS SOL
MOTIF : L'ÉCLAIRAGE NE FONCTIONNE PAS DANS LE SOUS-SOL ET LES GARAGES
Donneur d'ordre : M. N. BUSSON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU BATIMENT : PASS CHANTIER NE FONCTIONNE PAS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS D'ACCES AU SITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PASSAGE A L'AGENCE POUR PRENDRE BADGES ET CLÉS
ACCES AU SOUS SOL
RECHERCHE PANNE SUR TABLEAU ELECTRIQUE
OUVERTURE DES TABLEAUX ELECTRIQUES
CONSTAT : TEST CONTINUITÉ DE COURANT FUSIBLE : POSITIF.
TEST DE COURANT AU NIVEAU DES LUMINAIRES : NÉGATIF.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE ÉLECTRIQUE

CONSTAT : FUSIBLE : OK
ALIMENTATION ELECTRIQUE AU NIVEAU DES LUMINAIRES : NÉGATIF
REMARQUE : DES FILS SONT COUPÉS OU DÉBRANCHÉS AU SOUS-SOL
DEVIS A SUIVRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 12/09/25 a 11H33 M. N. BUSSON

CL LGESTION Email envoyé le 05/09/25 a 11H50 nicolas.busson@espacil.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 05/09, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE VOS HORAIRES D'OUVERTURE AFIN QU'UN TECHNICIEN PUISSE PASSER PRENDRE LES BADGES? DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 31/07/25 A 14H17 M. N. BUSSON

POUVONS NOUS RÉCUPÉRER LES ACCES EN AGENCE AFIN DE POUVOIR ACCÉDER AU BATIMENT ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/09/25 A 11:45 M. N. BUSSON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérification instal.électrique	4	79,45	79,45
	TOTAL H.T.			79,45
	T.V.A. a 10,00%			7,94
	TOTAL T.T.C.En EURO			87,39

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

