

N/REF : 22/08/2025 10H37 C:000039 I:00239
V/REF : AC/C26348
V/Email reçu le Vendredi 22/08/2025 a 10H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAI -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAI
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Octobre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001
LOCALISATION : SQUARE 2 CHALAI - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER AU 24/09
LOGEMENT N° 004329, PORTE N°4329, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : CONSUEL - ELT 004329 HCH
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET NON ACCESSIBLE.
CONTROLE DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA
CONSTAT : PRÉSENT ET NON ADAPTÉ.
CONTROLE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
CONSTAT : DISJONCTEUR PORTE FUSIBLES ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT.
CONTROLE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT - NON PRÉSENTE.
CONTROLE MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
CONSTAT : INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 30A / BP SONNETTE / ABSENCE PLAQUE
DE FINITION SUR CERTAINS INTERRUPTEUR ET PC / 3 PC VÉTUSTES CUISINE /
RÉGLETTES SDB / ABSENCE COUPURE GÉNÉRALE A HAUTEUR D'HOMME ET FILS
ANTENNE APPARENT ET VOLANT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 08/10/25 a 16H22 acataldi@aiguillon.com
NR LGESTION Email envoyé le 25/09/25 a 17H13 Mme A. CATALDI
2509 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI

CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE
DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER,
COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 16:15 MME A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT056-Attest.diagn.locat.T3 yc déliv.	1	150,00	150,00
	TOTAL H.T.			150,00
	T.V.A. a 10,00%			15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.