

N/REF : 25/08/2025 10H16 C:000053 I:02423
V/REF : AC/C26420
V/Email reçu le Lundi 25/08/2025 a 10H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSN
IMMEUBLE : LA BUISSONNIERE -BSN
1, SQUARE ELLA MAILLART
.
35690 ACIGNE

Rennes, le 10 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 MAILLART - MME LEMESLE 06 45 52 01 16
LOGEMENT N° 111018, PORTE N°C36, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 25/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : REFOULEMENT AU NIVEAU DE L'EVACUATION DIAM 32 EN PVC CAR
RESEAU EN CONTRE PENTE AU NIVEAU DU CHAUFFE-EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPRISE VIDANGE CHAUFFE EAU SOUS EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 08/10/25 a 16H10 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
MG LGESTION EMAIL en CC le 15/09/25 a 15H59 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
MG LGESTION Email envoyé le 15/09/25 a 15H59 Mme A JUDAIS
AT LGESTION Email envoyé le 03/09/25 a 11H02 M. R TALLEUX
AT LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 11H02 Mme A JUDAIS

CL LGESTION Email envoyé le 26/08/25 a 11H47 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/08, PREVOIR REPRISE COMPLETE DE LA VIDANGE; DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS;
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/08/25 A 11:42 M. R TALLEUX
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 16:03 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
2,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	2	20,00	40,00
2,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	45,00	90,00
TOTAL H.T.				230,00
T.V.A. a 10,00%				23,00
TOTAL T.T.C.En EURO				253,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

