

N/REF : 19/09/2025 15H05 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C28484
V/Email reçu le Vendredi 19/09/2025 à 15H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 17 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - PASS CHANTIER JUSQU'AU 03/10
LOGEMENT N° 008659, PORTE N°8659, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER 3P
- REMPLACEMENT ÉVIER INOX 1,2M + VIDANGE + ROBINETTERIE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER TROIS PORTES
REMARQUE : TROIS CARREAUX DE FAIENCE SE SONT ENLEVÉS LORS DE LA DÉPOSE
DU MEUBLE SOUS EVIER
REEMPLACEMENT EVIER
REEMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
REEMPLACEMENT VIDANGE EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
ENLEVEMENT PAILASSE
ENLEVEMENT MEUBLE HAUT SALLE DE BAIN
REMARQUE : TROIS CARREAUX DE FAIENCE SE SONT ENLEVÉS LORS DE LA DÉPOSE
DU MEUBLE SOUS EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉ POUR POSE DES TROIS CARREAUX DE FAIENCE ET
L'ÉVACUATION DU MEUBLE

INTERVENTION DU 14/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RETRAIT DU MEUBLE SOUS EVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 14/10/25 a 17H37 rstephant@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 06/10/25 a 17H23 M. R. STEPHANT
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/10/25 A 17:30 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	1	125,00	125,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	1	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	255,00	255,00
TOTAL H.T.				610,00
T.V.A. a 10,00%				61,00
TOTAL T.T.C.En EURO				671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

