

N/REF : 22/10/2025 11H41 C:000053 I:02434  
V/REF : AC/C31019  
V/Email reçu le Mercredi 22/10/2025 a 11H41

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. MYT  
**IMMEUBLE** : MYOSOTIS -MYT  
5, RUE DES MYOSOTIS  
.  
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 28 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004  
**LOCALISATION** : ALLEE 5 MYOSOSTIS - MR SEGUIN WILLIAM 06 56 73 87 05  
LOGEMENT N° 105787, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 2  
**MOTIF** : FOURNITURE ET POSE BALLON 150L TREPIED

**Donneur d'ordre** : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/10  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
MISE HORS TENSION  
VIDANGE BALLON 150L  
DEPOSE BALLON 150L SUR TREPIED  
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE  
REMISE EN EAU  
REMISE SOUS TENSION  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/10/25 a 11H09 vbriens@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/10/25 A 11:09 M. V BRIENS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                        |                           |      |         |               |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - | Descriptif                | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | PBL159-FP.1            | Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3 | 1    | 550,00  | 550,00        |
| TOTAL H.T. ....          |                        |                           |      |         | 550,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                        |                           |      |         | 55,00         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                        |                           |      |         | <u>605,00</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.  
**Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025**  
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.